

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
岩手県	釜石市	平成 28 年度～令和 4 年度	平成 28 年度～令和 4 年度

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標
排出量	事業系 総排出量	t	t	t %
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t %
	生活系 総排出量	t	t	t %
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人 %
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t %
再生利用量	直接資源化量	t	t	t %
	総資源化量	t	t	t %
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t %

※目標未達成の指標のみを記載。  
(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標	
総人口	37,161 人	32,400 人	30,288 人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	22,444 人	19,084 人	22,888 人	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	60.40 %	58.90 %	75.57 %	-1011.3%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	755 人	1,573 人	887 人	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2.03 %	4.85 %	2.93 %	31.9%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	7,041 人	6,806 人	3,647 人	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	18.95 %	21.01 %	12.04 %	-335.4%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	6,921 人	4,937 人	2,866 人	%

※目標未達成の指標のみを記載。

## 2 目標が達成できなかった要因

平成 24 年当時は供用開始していなかった鶴住居処理区での汚水処理が始まり、公共下水道の汚水衛生処理人口が大幅に増加したことにより、当該区域内での合併処理浄化槽の設置件数・使用者が減少したことによる。

また、当該地区以外においても予測を超える規模での人口減少が進んでいるために合併処理浄化槽の汚水衛生処理人口が減少した。

## 3 目標達成に向けた方策

今後についても循環型社会形成推進交付金を活用し、公共下水道及び漁業集落排水区域外の住民を対象に汲取り便所、単独浄化槽から合併浄化槽への転換を推奨し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に向け浄化槽設置整備事業を進めることとしたい。

### (都道府県知事の所見)

合併処理浄化槽の普及実績について、汚水処理人口及び普及率が目標値を下回ったが、着実に浄化槽を整備しており、全体の普及率は目標を上回っていることから、汚水処理の普及促進に寄与したことが認められる。

釜石市では、既に新規計画（令和 5 年度）を策定したところであり、今後も引き続き循環型社会形成推進交付金等を活用しながら浄化槽の更なる普及促進に努められたい。